


**АРМИЗОНСКОЕ УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(АРМИЗОНСКОЕ УМП ЖКХ)**

ул. Свердлова д.4, с. Армизонское, Армизонский р-н, Тюменская обл., 627220,
тел./факс 8 (34547) 2-44-84, E-mail: UMPGKH_armizon@obl72.ru
ОГРН 1027201672486 ОКПО 03306933 ИНН/КПП 7209005331/722001001

Ход выполнения плана подготовки к отопительному осенне-зимнему периоду
2025-2026г.г. тепловых сетей и ремонтах оборудования за май 2025г.

Наименование			За отчетный период май 2025г.	Нарастающим итогом
Демонтаж приборов для отправки на поверку в Тюменский ЦСМ			Демонтаж приборов произведен. Всего: 1) манометров 58 шт. 2) Счетчиков 7шт.	
Ремонт оборудования и сетей теплоснабжаю щих и теплосетевых организаций	водогрейные котлы	Всего в организации, шт.	44	
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), шт.	44	
		план за отч. период и нар. итог, шт.	10	10
		факт за отч. период и нар. итог, шт.	10	10
		% выполнения	22	
	тепловые сети в двухтрубном исчислении	Всего в организации, км.	4,024	
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), км.	4,024	
		план за отч. период и нар. итог, км.	0,8	0,8
		факт за отч. период и нар. итог, км.	0,8	0,8
		% выполнения	20	
	центральные тепловые пункты	Всего в организации, шт.	17	
		Всего план периода подготовки к ОЗП (май-август), шт.	17	
		план за отч. период и нар. итог, шт.	5	5
		факт за отч. период и нар. итог, шт.	5	5
		% выполнения	29	

Директор Армизонского УМПЖКХ



Лясковских Н.П.

Исп: С.П. Плоских т.:89923060981